



INTEGRACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2025

**PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2025**

4.6. Información de Obra Pública y Servicios

4.6.4. REPORTE DE AVANCE FÍSICO- FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2025, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.



Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al Centro del Ejercicio Fiscal 2026.

MUNICIPIO BENITO JUÁREZ GUERRERO

Formato OP-3



Fondo o programa:

FONDO DE OPORTUNIDADES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PADISN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Presupuesto de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de modificaciones	Inversión				Subjetivo	Págado	Ejecución	% de avance
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Desembolsada				Físico
1	DIRECTA	APO - AGUA POTABLE	MANTENIMIENTO DE POZOS DE CAPTACION COCOS PLATANOS, MANOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN JERONIMO	SAN JERONIMO DE JUAR	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA	RAMO333OPBUD00502025	CARLOS DIEGO DE JESUS	7464	\$763,687.96	\$763,687.96	\$763,687.96	\$763,687.96	\$763,687.96	\$763,687.96	\$763,687.96	100
2	DIRECTA	APO - AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA DE CABANAS	HACIENDA DE CABANAS	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA	RAMO333OPBUD00502025	ALICIA BRAVO CHAVEZ	1885	\$1,130,433.46	\$1,130,433.46	\$1,130,433.46	\$1,130,433.46	\$1,130,433.46	\$1,130,433.46	\$1,130,433.46	100
3	DIRECTA	APO - AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ARENAL DEL CENTRO	ARENAL DEL CENTRO	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA	RAMO333OPBUD00502025	ALICIA BRAVO CHAVEZ	525	\$918,112.38	\$918,112.38	\$918,112.38	\$918,112.38	\$918,112.38	\$918,112.38	\$918,112.38	100
4	DIRECTA	APO - AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO	SAN JERONIMO DE JUAR	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA	RAMO333OPBUD00302025	UBALDO LOPEZ VILLEGAS	1200	\$1,759,838.64	\$1,759,838.64	\$1,759,838.64	\$1,759,838.64	\$1,759,838.64	\$1,759,838.64	\$1,759,838.64	100
5	DIRECTA	APO - AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAS TIJAS	LAS TIJAS	CONTRATO INVITACIÓN A MENOS TRES PERSONAS	RAMO333OPBUD00302025	CONSTRUCCION Y DREJOS EL REPARO	1387	\$2,170,235.73	\$2,170,235.73	\$2,170,235.73	\$2,170,235.73	\$2,170,235.73	\$2,170,235.73	\$2,170,235.73	100
6	DIRECTA	APO - AGUA POTABLE	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN COLONIA LOMA BONITA DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO	SAN JERONIMO DE JUAR	CONTRATO INVITACIÓN A MENOS TRES PERSONAS	RAMO333OPBUD00302025	UBALDO LOPEZ VILLEGAS	7464	\$881,178.12	\$881,178.12	\$881,178.12	\$881,178.12	\$881,178.12	\$881,178.12	\$881,178.12	100
							SUBTOTAL		\$7,323,486.29	\$7,323,486.29	\$7,323,486.29	\$7,323,486.29	\$7,323,486.29	\$7,323,486.29	\$7,323,486.29	
7	DIRECTA	DRE - DRENAJE Y LETRINAS	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COLONIA EL MIRADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO	SAN JERONIMO DE JUAR	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA	RAMO333OPBUD00302025	UBALDO LOPEZ VILLEGAS	60	\$972,347.58	\$972,347.58	\$972,347.58	\$972,347.58	\$972,347.58	\$972,347.58	\$972,347.58	100
8	DIRECTA	DRE - DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO	SAN JERONIMO DE JUAR	CONTRATO INVITACIÓN A MENOS TRES PERSONAS	RAMO333OPBUD00302025	ALEJANDRO BRAVO CHAVEZ	7464	\$2,174,049.72	\$2,174,049.72	\$2,174,049.72	\$2,174,049.72	\$2,174,049.72	\$2,174,049.72	\$2,174,049.72	100
9	DIRECTA	DRE - DRENAJE Y LETRINAS	DEBOLVOLVE DE CAUSE DEL RIO ATOTVAY A LA ALTURA DEL PUENTE DE SAN JERONIMO	SAN JERONIMO DE JUAR	CONTRATO INVITACIÓN A MENOS TRES PERSONAS	RAMO333OPBUD00302025	CONSTRUCCION Y DREJOS EL REPARO	7000	\$1,890,180.08	\$1,890,180.08	\$1,890,180.08	\$1,890,180.08	\$1,890,180.08	\$1,890,180.08	\$1,890,180.08	100
							SUBTOTAL		\$4,836,686.38	\$4,836,686.38	\$4,836,686.38	\$4,836,686.38	\$4,836,686.38	\$4,836,686.38	\$4,836,686.38	
10	DIRECTA	ELE - ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN COLONIA EL MIRADOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO DE JUAREZ	SAN JERONIMO DE JUAR	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA	RAMO333OPBUD00302025	CIRILO HERNANDEZ CASTRO	70	\$1,091,362.93	\$1,091,362.93	\$1,091,362.93	\$1,091,362.93	\$1,091,362.93	\$1,091,362.93	\$1,091,362.93	100
11	DIRECTA	ELE - ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN COLONIA SANTA TERESA DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO	SAN JERONIMO DE JUAR	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA	RAMO333OPBUD00302025	CIRILO HERNANDEZ CASTRO	55	\$665,370.88	\$665,370.88	\$665,370.88	\$665,370.88	\$665,370.88	\$665,370.88	\$665,370.88	100
12	DIRECTA	ELE - ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE MARCELO MENDOZA DE LA LOCALIDAD DE LAS TIJAS	LAS TIJAS	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA	RAMO333OPBUD00302025	CIRILO HERNANDEZ CASTRO	40	\$1,071,737.84	\$1,071,737.84	\$1,071,737.84	\$1,071,737.84	\$1,071,737.84	\$1,071,737.84	\$1,071,737.84	100
13	DIRECTA	ELE - ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN COLONIA SANTA TERESA DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO	SAN JERONIMO DE JUAR	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA	RAMO333OPBUD00302025	CIRILO HERNANDEZ CASTRO	60	\$1,076,577.64	\$1,076,577.64	\$1,076,577.64	\$1,076,577.64	\$1,076,577.64	\$1,076,577.64	\$1,076,577.64	100
14	DIRECTA	ELE - ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE LOS CATALANES EN LA LOCALIDAD DE ARENAL DE ALVAREZ	ARENAL DE ALVAREZ	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA	RAMO333OPBUD00302025	CIRILO HERNANDEZ CASTRO	80	\$1,000,776.43	\$1,000,776.43	\$1,000,776.43	\$1,000,776.43	\$1,000,776.43	\$1,000,776.43	\$1,000,776.43	100
15	DIRECTA	ELE - ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN COLONIA SANTA TERESA DE LA LOCALIDAD DE HACIENDA DE CABANAS	HACIENDA DE CABANAS	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA	RAMO333OPBUD00302025	CIRILO HERNANDEZ CASTRO	100	\$867,396.72	\$867,396.72	\$867,396.72	\$867,396.72	\$867,396.72	\$867,396.72	\$867,396.72	100
16	DIRECTA	ELE - ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE NIÑOS HERCULES EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO	SAN JERONIMO DE JUAR	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA	RAMO333OPBUD00302025	CIRILO HERNANDEZ CASTRO	106	\$1,109,226.05	\$1,109,226.05	\$1,109,226.05	\$1,109,226.05	\$1,109,226.05	\$1,109,226.05	\$1,109,226.05	100
							SUBTOTAL		\$6,882,462.49	\$6,882,462.49	\$6,882,462.49	\$6,882,462.49	\$6,882,462.49	\$6,882,462.49	\$6,882,462.49	
17	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA EL MIRADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO	SAN JERONIMO DE JUAR	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA	RAMO333OPBUD00502025	ALEJANDRO BRAVO CHAVEZ	15	\$1,131,120.43	\$1,131,120.43	\$1,131,120.43	\$1,131,120.43	\$1,131,120.43	\$1,131,120.43	\$1,131,120.43	100

MUNICIPIO BENITO JUÁREZ, GUERRERO

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2025.

Fondo e programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rotero del gasto	Nombre de la obra o sección	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación y modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercida	% de avance
18	DIRECTA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE LLANO DE LA PUERTA	LLANO DE LA PUERTA	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA	RAMC033COPBL02062025	ALEJANDRO BRAVO CHAVEZ	15	\$1,130,378.16	\$1,130,378.16	\$1,130,378.16	\$1,130,378.16	\$1,130,378.16	\$1,130,378.16		100
19	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO SACACOCHE AL VALLEJO LA DOMINANTE EN LA BREGA	ARENAL DE ALVAREZ	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA	RAMC033COPBL0202025	SUBTOTAL	28	\$2,291,488.81	\$2,291,488.81	\$2,291,488.81	\$2,291,488.81	\$2,291,488.81	\$2,291,488.81		100
20	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO SACACOCHE EL CERILLO BASILERO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO	SAN JERONIMO DE LUJAN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA	RAMC033COPBL00302025	GRUPO APACAB	1055	\$938,039.56	\$938,039.56	\$938,039.56	\$938,039.56	\$938,039.56	\$938,039.56		100
21	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	RENOVACION DE PARQUE PUEBLOS SANTOS EN LA LOCALIDAD DE LLANO REAL	LLANO REAL	CONTRATO INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	RAMC033COPBL03702025	ALEJANDRO BRAVO CHAVEZ	424	\$1,688,656.61	\$1,688,656.61	\$1,688,656.61	\$1,688,656.61	\$1,688,656.61	\$1,688,656.61		100
22	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD LOS TOROS	LOS TOROS	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA	RAMC033COPBL01102025	CONSTRUCCION Y DISEÑO EL REPARO	113	\$1,131,278.38	\$1,131,278.38	\$1,131,278.38	\$1,131,278.38	\$1,131,278.38	\$1,131,278.38		100
23	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO	SAN JERONIMO DE LUJAN	CONTRATO INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	RAMC033COPBL01402025	ALEJANDRO BRAVO CHAVEZ	7484	\$2,256,260.01	\$2,256,260.01	\$2,256,260.01	\$2,256,260.01	\$2,256,260.01	\$2,256,260.01		100
24	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	PAVIMENTACION DE CALLE EL PESCADOR EN LA LOCALIDAD DE LLANO REAL	LLANO REAL	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA	RAMC033COPBL02402025	PEDRO LOPEZ PALACIOS	113	\$787,921.92	\$787,921.92	\$787,921.92	\$787,921.92	\$787,921.92	\$787,921.92		100
25	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MIGUEL GARRIBAY COLONIA MAESTROS EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO	SAN JERONIMO DE LUJAN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA	RAMC033COPBL02012025	GRUPO APACAB	38	\$886,101.50	\$886,101.50	\$886,101.50	\$886,101.50	\$886,101.50	\$886,101.50		100
26	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE CALLE LAS PALMERAS COLONIA SOLIDARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO	SAN JERONIMO DE LUJAN	CONTRATO INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	RAMC033COPBL0209402025	DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCION BARTI	38	\$1,713,451.05	\$1,713,451.05	\$1,713,451.05	\$1,713,451.05	\$1,713,451.05	\$1,713,451.05		100
27	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE CALLE NARCISO MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE LAS TUMAS	LAS TUMAS	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA	RAMC033COPBLZ00602025	DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCION BARTI	26	\$662,963.61	\$662,963.61	\$662,963.61	\$662,963.61	\$662,963.61	\$662,963.61		100
28	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE CALLE LIBERTAD EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA DE CABANAS	HACIENDA DE CABANAS	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA	RAMC033COPBL00702025	CARLOS DIEGO DE JESUS	2518	\$401,004.95	\$401,004.95	\$401,004.95	\$401,004.95	\$401,004.95	\$401,004.95		100
29	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUAN CARLOS AGUILAR SANDOVAL EN LA COMUNIDAD DEL LLANO DE LA PUERTA	LLANO DE LA PUERTA	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA	RAMC033COPBL01702025	ALEJANDRO BRAVO CHAVEZ	170	\$997,451.80	\$997,451.80	\$997,451.80	\$997,451.80	\$997,451.80	\$997,451.80		100
30	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 10 DE MAYO EN COLONIA LA POZA DE LA COMUNIDAD DE HACIENDA DE CABANAS	HACIENDA DE CABANAS	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA	RAMC033COPBL01002025	ERICK SANCHEZ ORECON	54	\$639,684.68	\$639,684.68	\$639,684.68	\$639,684.68	\$639,684.68	\$639,684.68		100
31	DIRECTA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO PRINCIPAL DE LA CALLE DE LA COLONIA 8 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO	SAN JERONIMO DE LUJAN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA	RAMC033COPBL02202025	ALICIA BRAVO CHAVEZ	60	\$1,128,866.39	\$1,128,866.39	\$1,128,866.39	\$1,128,866.39	\$1,128,866.39	\$1,128,866.39		100
32	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN CALLE JOAQUIN TLATEMPA ALBIRAL CALLE DE ARENAL DE ALVAREZ	ARENAL DE ALVAREZ	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA	RAMC033COPBL01902025	IBELCE MAYNET SANCHEZ SALAS	40	\$822,342.59	\$822,342.59	\$822,342.59	\$822,342.59	\$822,342.59	\$822,342.59		100
33	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN CALLE 14 DE JULIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ARENAL DE ALVAREZ	ARENAL DE ALVAREZ	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA	RAMC033COPBL03102025	CONSTRUCCION Y DISEÑO EL REPIRO	88	\$1,021,986.77	\$1,021,986.77	\$1,021,986.77	\$1,021,986.77	\$1,021,986.77	\$1,021,986.77		100
34	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE ARENAL DE ALVAREZ EN LA LOCALIDAD DE ARENAL DE ALVAREZ	ARENAL DE ALVAREZ	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA	RAMC033COPBL03002025	ERICK SANCHEZ ORECON	40	\$524,204.93	\$524,204.93	\$524,204.93	\$524,204.93	\$524,204.93	\$524,204.93		100
35	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	PAVIMENTACION DE CALLE COCOS COLONIA VENTA HERMOSA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO	SAN JERONIMO DE LUJAN	CONTRATO INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	RAMC033COPBL00502025	PEDRO LOPEZ PALACIOS	113	\$907,477.02	\$907,477.02	\$907,477.02	\$907,477.02	\$907,477.02	\$907,477.02		100
36	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EL TOMATIL	ARENAL DE ALVAREZ	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA	RAMC033COPBL00302025	GRUPO APACAB	1055	\$938,039.56	\$938,039.56	\$938,039.56	\$938,039.56	\$938,039.56	\$938,039.56		100
37	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANTINA ORGANICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO	SAN JERONIMO DE LUJAN	CONTRATO INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	RAMC033COPBL00302025	DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCION BARTI	26	\$662,963.61	\$662,963.61	\$662,963.61	\$662,963.61	\$662,963.61	\$662,963.61		100
38	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DEL LLANO REAL	LLANO REAL	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA	RAMC033COPBL00302025	SUBTOTAL	28	\$2,291,488.81	\$2,291,488.81	\$2,291,488.81	\$2,291,488.81	\$2,291,488.81	\$2,291,488.81		100

SINDICATURA
2024-2027

**DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO**

2024-2027



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
BENITO JUÁREZ, GUERRERO, 2024-2027



Formato OP-3

MUNICIPIO BENITO JUÁREZ, GUERRERO

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2026.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FASIMUN)

No. Proyecto	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de modificaciones	Autorizada	Modificada	Comprometida	Inversión Demandeda	Ejecida	Pagada	Subejecutada	% de avance Físico	Financiero
--------------	----------------------------	-----------------	----------------------------	-----------------------	--	--------------------	------------------------------------	--------------------------	------------	------------	--------------	---------------------	---------	--------	--------------	--------------------	------------

C. JUAN CARLOS AGUILAR SANDOVAL
Presidente Municipal

PRESIDENCIA
2024-2027

C. GONZALO GARCIA DIEGO
Síndico Procurador



H. AYUNTAMIENTO
DE BENITO
JUÁREZ, GRO.
SINDICATURA
2024-2027

C. JULIO CÉSAR CASTELLANOS NÚÑEZ
Director de Obras Públicas

DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
7-14-2027

LUC. ANDRÉS DE LA CRUZ VARGAS
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO
DE BENITO
JUÁREZ, GRO.
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024-2027

C. FRANCISCO JAVIER POLIS ROSAS
Titular del Órgano
de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO
DE BENITO
JUÁREZ, GRO.
TESORERÍA
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

MUNICIPIO BENITO JUÁREZ, GUERRERO

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2025.



Fondo o programa: RECURSOS FISCALES (INGRESOS PROPIOS)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de identificación	Autorizada	Modificada	Comprometida	Inversión		% de avance	
												Ejecida	Pagada	Subejecución	Financiero
46	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN LA CALLE DE SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ (PINTURA, BANCAS, FALLOS Y LUMINARIAS)	SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA	MLUP001/2025	ORLO HERNÁNDEZ CASTRO	70	\$110,707.38	\$110,707.38	\$110,707.38	\$110,707.38	\$110,707.38	100	100
47	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETEBOL (PINTURA, BANCAS, FALLOS Y LUMINARIAS)	LOS ORGANS	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA	IPOPBL004/2025	ALICIA BRAVO CHAVEZ	180	\$222,211.90	\$222,211.90	\$222,211.90	\$222,211.90	\$222,211.90	100	100
48	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE LAS CANCHITAS EN UNIDAD DEPORTIVA (PINTURAS, BANCOS Y LUMINARIAS)	SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA	IPOPBL002/2025	ALICIA BRAVO CHAVEZ	764	\$384,145.53	\$384,145.53	\$384,145.53	\$384,145.53	\$384,145.53	100	100
49	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PASEO MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO	SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA	IPOPBL001/2025	CARLOS DIEGO DE JESUS	7464	\$267,828.51	\$267,828.51	\$267,828.51	\$267,828.51	\$267,828.51	100	100
50	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DEL CAMINO AL BASURERO MUNICIPAL	SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA	IPOPBL002/2025	KEYGRAM SA DE CV	7464	\$261,000.00	\$261,000.00	\$261,000.00	\$261,000.00	\$261,000.00	100	100
51	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	LIMPIEZA DE BASURERO	SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA	IPOPBL005/2025	HUGO CESAR ABARCA RAMOS	7464	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	100	100
52	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	LIMPIEZA DE TERRENO DE LA FERIA	SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA	IPOPBL006/2025	HUGO CESAR ABARCA RAMOS	7464	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100	100
SUBTOTAL									\$1,466,893.32	\$1,466,893.32	\$1,466,893.32	\$1,466,893.32	\$1,466,893.32		
Total									\$1,466,893.32	\$1,466,893.32	\$1,466,893.32	\$1,466,893.32	\$1,466,893.32		

PRINCIPAL
C. JUAN CARLOS AGUILAR BAURIOVAL
Presidente Municipal
2024-2027

SINDICATURA
L.C. GUILLERMO GARCÍA DIEGO
Síndico Procurador
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, GRO.
C. JUAN CARLOS AGUILAR BAURIOVAL
Presidente Municipal
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, GRO.
C. FRANCISCO JAVIER SOLÍS ROSAS
Titular del Órgano de Control Interno
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ, GRO.
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ, GRO.
TESORERÍA
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

MUNICIPIO BENITO JUÁREZ, GUERRERO

Reporte de avances físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2026.





Formato OP-3

OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

Fondo o programa: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (GASTO CORRIENTE)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejecida	Pagada	Subejecido	Físico	% de avance
38	COMPLEMENTARI A	URB - URBANIZACIÓN	REMEDIACIÓN DE PLAZA CIVICA EN LATERAL EN CARRETERA NACIONAL EXPLANADA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	SAN JERONIMO DE JUAREZ	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA	RAM028OPRBU001/2025	UBALDO LOPEZ VILLEGAS	7484	\$760,856.69	\$760,856.69	\$760,856.69	\$760,856.69	\$760,856.69	\$760,856.69		100	100
40	COMPLEMENTARI A	URB - URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE PAVIMENTO CALLE LATERAL EN CARRETERA NACIONAL (TERMINALES) EN SAN JERONIMO	SAN JERONIMO DE JUAREZ	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA	RAM028OPRBU002/2025	ALICIA BRAVO CHAVEZ	7484	\$619,424.22	\$619,424.22	\$619,424.22	\$619,424.22	\$619,424.22	\$619,424.22		100	100
41	COMPLEMENTARI A	URB - URBANIZACIÓN	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LAS POZAS, TRAMO SAN JERONIMO- LAS TUNAS MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	SAN JERONIMO DE JUAREZ	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA	RAM028OPRBU003/2025	CIRILO HERNANDEZ CASTRO	70	\$474,139.99	\$474,139.99	\$474,139.99	\$474,139.99	\$474,139.99	\$474,139.99		100	100
42	DIRECTA	PRE - DRENAJE Y LETRINAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARGAMO DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JERONIMO	SAN JERONIMO DE JUAREZ	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA	RAM028OPRBU004/2025	UBALDO LOPEZ VILLEGAS	7484	\$127,552.79	\$127,552.79	\$127,552.79	\$127,552.79	\$127,552.79	\$127,552.79		100	100
43	COMPLEMENTARI A	URB - URBANIZACIÓN	LIMPIEZA DE BASUREROS CLANDESTINOS EN LAS LOCALIDADES LOS ARENALES	ARENAL DE ALVAREZ	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA	RAM028OPRBU005/2025	ALICIA BRAVO CHAVEZ	1408	\$271,992.90	\$271,992.90	\$271,992.90	\$271,992.90	\$271,992.90	\$271,992.90		100	100
44	COMPLEMENTARI A	URB - URBANIZACIÓN	LIMPIEZA DE BASUREROS CLANDESTINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO DE JUAREZ	SAN JERONIMO DE JUAREZ	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA	RAM028OPRBU006/2025	UBALDO LOPEZ VILLEGAS	7484	\$186,025.75	\$186,025.75	\$186,025.75	\$186,025.75	\$186,025.75	\$186,025.75		100	100
45	COMPLEMENTARI A	URB - URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO SACACOBCHA DE ARENAL DE ALVAREZ AL PANTEON DE LA CALIDAD	ARENAL DE ALVAREZ	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA	RAM028OPRBU007/2025	ALICIA BRAVO CHAVEZ	1408	\$307,483.37	\$307,483.37	\$307,483.37	\$307,483.37	\$307,483.37	\$307,483.37		100	100
SUBTOTAL									\$2,747,276.71	\$2,747,276.71	\$2,747,276.71	\$2,747,276.71	\$2,747,276.71	\$2,747,276.71			
Total									\$2,747,276.71	\$2,747,276.71	\$2,747,276.71	\$2,747,276.71	\$2,747,276.71	\$2,747,276.71			



PRESIDENCIA
2024-2027

SINDICATURA
2024-2027

OBRAS PÚBLICAS
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO
DE BENITO
JUÁREZ, GRO.
TESORERÍA
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO
DE BENITO
JUÁREZ, GRO.
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024-2027